

2020 AUG 13.

Átvette:.....

Hiv. szám:

Városgazdálkodási Főosztály

Közgazdasági Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

A Szilas-patak menti főgyűjtőcsatorna építése során műszaki szükségességből felmerült többlet forrásigény biztosításáról és a beruházás finanszírozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna I. ütem kivitelezése érvényes vízjogi létesítési engedély alapján 2020. január 14-én megkezdődött. Az engedélyhez megadott közműszolgáltatói hozzájárulások rögzítik azt a kötelezettséget, hogy a kivitelezés során részükről szakfelügyelet igénybevétele szükséges. Ehhez azért ragaszkodik minden szolgáltató, mert a nyilvántartásuk és a föld felszíne, azaz az útburkolat alatt lévő közművek helyzete általában nem egyezik. Ennek eredménye az, hogy a tervezés időszakában adott adatszolgáltatásuk nem alapozta meg korrektül a tervezett műszaki tartalmat.

A főgyűjtő csatorna kivitelezésének megindítása után, a feltárásokat követően, a kötelező szakfelügyeletet ellátó közműszolgáltató cégek által előírt és elvárt követelmények teljesítése érdekében a Vállalkozó AHíd-Penta Csatorna Konzorcium jelezte a **pót- és kiegészítő munka** igényét, amely mindösszesen **215.706.328 Ft + áfa (bruttó 273.947.037 Ft) többletköltséget** jelent a XV. kerületi Önkormányzatnak. (1. sz. melléklet)

A műszaki szükségességből felmerült, Kivitelező által jelzett **kiegészítő munkák és azok forrásigénye** az alábbiak szerint alakul:

Munka megnevezése	költség Ft (nettó)
Csapadékcsatorna terveztetése, engedélyeztetése	1 937 500
Csapadékcsatorna kivitelezése	64 249 965
Vízművek által előírt vízvezeték-csere	27 548 618
Házi bekötő csatornák aknialakításainak kivitelezése	15 502 103
Átsajtolás során felmerült akadály elhárítása.	2 850 000
Károlyi Sándor út – Csobogós u. útpályaszerkezet cseréje	103 618 142
Mindösszesen	215 706 328

A feltárási munkák során derült ki, hogy a Közvágóhid utca Szilacsányi Ferenc utca – Pentelényi János utca közötti szakaszán a csapadékvíz elvezetését az elbontandó régi szennyvízcsatorna biztosítja. Mivel a területen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az elválasztott rendszerű csatornázást írja elő, az épülő szennyvízcsatornába a felszíni csapadék bevezetése nem lehetséges. Vállalkozó az ajánlatadás során előre nem ismerhette a csapadékvíz-elvezetés módját, ezt a kiviteli tervek nem tartalmazták, és csak a

feltárásokat követően vált láthatóvá, hogy új csapadékcsatorna tervezetése, engedélyeztetése, kivitelezése szükséges.

Az új csapadékcsatorna nyomvonala érinti a meglévő ivóvízvezeték-hálózatot, így a Fővárosi Vízművek Zrt. a telepítéshez csak akkor járul hozzá, ha az általa kijelölt ivóvíz-vezeték szakaszok cseréje megvalósul.

A feltárások során észlelt földalatti közművek elhelyezkedése miatt a házi bekötőcsatorna akna kialakítások áttervezése vált szükségessé, ezáltal az aknaszámok is megnövekedtek.

Az épülő főgyűjtő a Töltés utcánál csatlakozik a meglévő gyűjtő-csatorna gerincvezetékre. A csatlakozópont és a Közvágóhid utca között az új csatorna a Károlyi Sándor utca alatt halad 6 m mélyen. A vezeték átsajtolása során Kivitelező földalatti akadályba ütközött, amelyet sürgősen el kellett háritani.

Az új csapadékcsatorna építése és a megnövekedett házi bekötőcsatorna akna számok miatt a Közvágóhid utca szinte teljes keresztmetszetét érinti az útfelbontás, ami a pályaszerkezetet olyan mértékben gyengíti, hogy nyomvonalas helyreállítás esetén Vállalkozó az útfelújításra a **10 év garanciát nem vállalja**. Előzetes tájékoztatás alapján a Budapest Közút Zrt., a Közvágóhid utca kezelője előírja a Károlyi Sándor út – Csobogós utca közötti szakaszon a teljes pályaszerkezet cseréjét.

A közműszolgáltató cégek előírásainak teljesítése nélkül a szennyvíz főgyűjtő csatorna üzembe helyezése nem valósulhat meg. A Vállalkozó által jelzett 215.706.328 Ft + áfa többletköltség biztosítását egyrészt a Vállalkozási szerződésben rögzített tartalékkeret terhére 20.289.603 Ft + áfa (bruttó 25.767.796 Ft), másrészt a 1812/2018. (XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 195.416.725 Ft + áfa (bruttó 248.179.241 Ft) összegben javaslom biztosítani.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdésében jóváhagyta a Szilas patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna I. ütemének megvalósításához szükséges forrás biztosítására adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét bruttó 500 M Ft összegben. A célhitel igénybevételéről szóló kölcsönszerződés a Képviselő-testület 346-352/2018. (V.29.) ök. számú határozatainak megfelelően 2018. július 19-én aláírásra került, azzal a hatálybaléptetési feltétellel, hogy az Önkormányzat rendelkezik az adósságot keletkeztető éven túli ügyletkezeléshez kapcsolódó kormányengedéllyel. (4. sz. melléklet) A Kormány 2018. december 23-án a 1812/2018. (XII.23.) Kormány határozatban engedélyezte az adósságot keletkeztető ügyletet, melynek megfelelően megnyílt a lehetőség arra, hogy a csatornaépítéshez igénybe vegyünk az OTP által nyújtott célhitelt. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosításában, a költségvetés késői elfogadása miatt rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve arról született döntés, hogy az Önkormányzat 100 %-ban saját forrásból fogja megépíteni a csatorna beruházást, a 456-457/2019. (XI.21.) ök. számú határozatoknak megfelelő összegben és a 2019-2021. évekre meghatározott ütemezésben. A hivatkozott határozatoknak megfelelően került tervezésre a 2020. évi költségvetésben a 2020. évre eső ütemezett összeg a kivitelezésre 988.816.235 Ft+Áfa (fordított adó) összegben, a mélyépítési műszaki ellenőrzésre 10.175.000 Ft+Áfa, a beruházás bonyolítói feladatokra 10.861.190 Ft+Áfa összegben. A Képviselő-testület korábbi döntéseit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi COVID járvány miatti kormányzati intézkedések kapcsán elvonásra került az önkormányzat adóbevételeiből cca. 300 M Ft, miközben a járvánnyal kapcsolatos, nem tervezett többletkiadásaink várhatóan 270 M Ft összeget tesznek ki, melyhez az előterjesztés készítésének napjáig semmilyen központi költségvetési támogatást nem kaptunk. A forrásmegosztásból származó iparüzési adóbevételeink akár 15%-os mértékű csökkenésére szintén számítanunk kell a fővárosi adóhatóság előzetes becslései alapján. Mindezekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a hatályos Kormány határozat és a kölcsönszerződésünk szerint vegyünk igénybe az 500 M Ft összegű fejlesztési hitelt,

melyet indokol a beruházás értékének közel 17%-os emelkedése, valamint az önkormányzat idei és várhatóan a jövő évi bevételeinek nagymértékű csökkenése. A hitellel kiváltott önkormányzati saját forrás felhasználásról a 2020. évi költségvetés II. módosításában teszek javaslatot.

A kölcsönszerződés szerint a bank 2020. szeptember 29-ig rendelkezésre tartja a hitel összegét, azonban ahhoz, hogy a teljes összeg lehívásra kerülhessen szükséges a kölcsönszerződés módosítása, kizárólag a rendelkezésre tartás, igénybevétel határidejének egy évvel történő meghosszabbítása tekintetében 2021. szeptember 29. napjára. A kölcsönszerződés értelmében a bank a rendelkezésre tartásért nem számít fel díjat.

A szerződés szerint a hitelt negyedévente 15.625.000 Ft összegben kell törleszteni, mely éves összege 62.500.000 Ft, melyet az igénybevett összegre vonatkozóan mindösszesen 1,69% éves kamat terhel. (kamatbázis: 3 havi BUBOR - jelenleg 0,74; kamatfelár: 0,95%)

A hitel igénybevételére, valamint a szerződésmódosításra vonatkozó döntéseket a 2-4. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

A kiegészítő munkák elvégzéséhez szükséges munkaidővel a teljesítési határidő is megnő, az eredetileg vállalt 2021. április 9. helyett 2021. június 9-re módosul.

A 491/2019. sz. Átalányáras vállalkozási szerződés módosítása szükséges a szerződés összegének és a teljesítési határidőnek a változása miatt.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa a Szilas-menti főgyűjtőcsatorna műszaki szükségességből felmerült pótmunkái többletköltségének a tartalékkeret terhére 20.289.603 Ft + áfa összegben, valamint a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 195.416.725 Ft + áfa (bruttó 248.179.241 Ft) összegben történő biztosítását és ezzel összhangban a hatályos vállalkozási szerződés módosítását mind a határidő, mind a megnövekedett forrásigény miatti vállalkozói ár tekintetében. (2. sz. melléklet)

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a hitel felvételéhez és a kölcsönszerződés módosításához, kizárólag a rendelkezésre tartás, igénybevétel határidejének egy évvel történő meghosszabbítása tekintetében.

Budapest, 2020. augusztus „13.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Városgazdálkodási Főosztály
Közgazdasági Főosztály



 2020. 08. 10.

2. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kivitelező pótmunka ajánlata
2. sz. melléklet: 491/2019. sz. Átalányáras vállalkozási szerződés módosítás tervezete
3. sz. melléklet: A beruházás finanszírozására és az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó korábbi képviselő-testületi döntések
4. sz. melléklet: Az OTP Bank Nyrt-vel 2018. július 19-én megkötött Kölcsönszerződés

3. Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda

4. Bizottságok: Kerületfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2020. augusztus 12.

Aláírás: *Filyp Jankó*

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási és a Közgazdasági Főosztályon található

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Szilas-menti főgyűjtőcsatorna műszaki szükségességből felmerült pótmunkái többletköltségének fedezetét a tartalékkeret terhére 20.289.603 Ft + áfa (bruttó 25.767.796 Ft), a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 195.416.725 Ft + áfa (bruttó 248.179.241 Ft), mindösszesen 215.706.328 Ft + áfa (bruttó 273.947.037 Ft) összegben biztosítja. Felkéri a Polgármestert a hatályos Átalányáras vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2. a Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe a szerződéskötéstől számított 10 év futamidőre az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hatályos kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (döntésre)

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkorai költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (döntésre)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet II. módosítása, és az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

4. felhatalmazza a polgármestert a hatályos kölcsönszerződés rendelkezésre tartás, igénybevétel határidejének egy évvel történő meghosszabbításáról szóló módosításának aláírására, és felkéri, hogy az aláírt szerződésmódosítást az aláírást követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásul a Képviselő-testületnek mutassa be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (döntésre)

2020. szeptember 28. (a szerződésmódosítás aláírására)

Az (1)-(3) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített, a 4. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Jogszabályi hivatkozások:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020 AUG 12.
Átvette.....

Érvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 AUG 12. hó-n



Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna építése

KIVITELEZŐI PÓTMUNKA AJÁNLAT

491/2019. sz. Átalányáras vállalkozói szerződés tartalékkeret terhére

Munka megnevezése	költség Ft nettó
Házi bekötő csatornák aknakialakításainak kivitelezése	15 502 103
Átsajtolás során felmerült akadály elhárítása.	2 850 000
Csapadékcatorna terveztetése, engedélyeztetése	1 937 500
Összesen	20 289 603

KIVITELEZŐI KIEGÉSZÍTŐ MUNKA AJÁNLAT

külön keret terhére

Munka megnevezése	költség Ft nettó
Csapadékcatorna kivitelezése	64 249 965
Károlyi Sándor út – Csobogós u. útpályaszerkezet cseréje	106 274 396
Vízművek által előírt vízvezeték-csere	27 548 618
Összesen	198 072 979

PÓTMUNKA + KIEGÉSZÍTŐ MUNKA AJÁNLAT

Mindösszesen	218 362 582
---------------------	--------------------

részletezve:

1. Károlyi Sándor út – Csobogós u. útpályaszerkezet cseréje	
útpályaszerkezet csere 4680 m ²	90 960 479
Budapest Közút előírása +2 cm kötő aszfaltréteg	15 313 917
	<hr/>
	106 274 396
2. Vízművek által előírt vízvezeték-csere	
Víz kiváltás 1	14 070 852
Víz kiváltás 2	10 975 519
Tűzcsapok, bekötések cseréje	2 502 247
	<hr/>
	27 548 618

PENTA Kft. 2020.07.13-án kelt ajánlata alapján

Bp., XV., Szilas-patak menti főgyűjtő építése 419/2019. sz.sz.

PÓTMUNKÁK - Műszaki ellenőri kollaudálás alapján

2020.07.13

1.	Házi bekötő csatornák	15 502 103 Ft
2.	Sajtolási akadály	2 850 000 Ft
3.	Csapadécsatorna tervezése	1 937 500 Ft
4.	Csapadécsatorna	64 249 965 Ft
5.	Károlyi S. út - Csobogós u. teljes pályaszerkezet csere	90 960 479 Ft
6.	Budapest Közút előírása + 2 cm kötőréteg	15 313 917 Ft
7.	Víz kiváltás 1 (Horváth M. u. - Szócs B. u. között)	14 070 852 Ft
8.	Víz kiváltás 2 (Horváth M. u. csomópont)	10 975 519 Ft
9.	FV Zrt. Tűzcsapok, bekötések	2 502 247 Ft
	Mindösszesen	218 362 582 Ft

FCSM ZRT. ÁLTAL KIVITELEZÉSI IDŐSZAKBAN MÓDOSÍTOTT HÁZIBEKÖTÉSEK KIALAKÍTÁSA

PÓTMUNKÁK

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
							Házibekötések + aknák			
53 Közműcsatorna-építés										
26	53-005-6.1.1-0641332	Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 80/50/9 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000271	72	db	13 976 Ft	8 841 Ft	92	1 285 792	813 372	2 099 164
27	53-005-8.1.2.1	Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 80 cm	7	db	21 641 Ft	14 512 Ft	9	194 769	130 608	325 377
28	53-005-8.2.2.1-0641312	Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 60 cm	7	db	10 201 Ft	14 512 Ft	30	306 030	435 360	741 390
30	53-007-1-0620020	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	110	db	1 169 Ft	3 438 Ft	130	151 970	446 940	598 910
31	53-007-5.3-0136881	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584	7	db	77 319 Ft	10 476 Ft	30	2 319 570	314 280	2 633 850
	K6	HBCS tisztítónyílás építése		db			71	1 377 400	1 640 100	3 017 500
	K7	DN400 tisztító akna építés		db			21	1 354 500	472 500	1 827 000
	K8	DN400 ejtőcső építés		db			1	64 500	22 500	87 000
	K9	DN300 ejtőcső építés		db			1	51 200	15 250	66 450
	K10	DN200 ejtőcső építés		db			48	1 372 800	580 800	1 953 600
40	K11	Zsaluzat készítése		m2			145	105 995	653 805	759 800
44	53-006-1.1-0231740	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C30/37- XA2-24-S2-XV2-MF4798-1:2004 C35/45- XA3-XF2-24-S2-XV2-MF4798-1:2004 kavicsbeton keverék	130	m3	47 856 Ft	29 939 Ft	13.5	646 056	404 177	1 050 233

45	53-008- 2.2.1- 0620030	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 200, vízzáró cementhabarcs függőleges felületen	333	m2	465 Ft	3 325 Ft	50,8	23 622	168 910	192 532
46	53-008- 2.3.2- 0620020	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 200, vízzáró cementhabarcs (vízszintes felületen)	83	m2	1 818 Ft	10 031 Ft	12,6	22 907	126 391	149 297
Összesen								15 502 103 Ft		

CSATORNAÉPÍTÉS / SAJTOLÁS

PÓTMUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
Sajtolás beton bontás										
	K11	2020.04.17-i 1. és 2. eseti naplóbejegyzésben bejelentett és 2020.04.17-i 3. és 4. műszaki ellenőri eseti naplóbejegyzésben elfogadott akadályoztatás elhárítása, ismeretlen betontömb elbontása besjtolt d800 vasbeton csövön keresztül bányászati módszerrel								
		Sajtoló berendezés bontása		alk	0 Ft	240 000 Ft	1	0	240 000	240 000
		Sajtoló kapacitás állásidő		óra	0 Ft	66 000 Ft	24	0	1 584 000	1 584 000
		Betontömböt képező tokos vasbeton cső bontása, bentmaradt zsaluanyaggal együtt kézi erővel (kézi vésőgép, kalapács, fűrész)		fm	0 Ft	110 000 Ft	1,2	0	132 000	132 000
		Véséshez szükséges kompresszor sürgősségi kiszállítása, bérlete		óra	0 Ft	18 500 Ft	10	0	185 000	185 000
		Betontömböt képező ÜPE cső bontása kézi flex segítségével		fm	0 Ft	25 000 Ft	1,2	0	30 000	30 000
		Friss levegő bejuttatása, bányászati módszer miatt felügyelet biztosítása, beszállási engedéllyel		óra	0 Ft	37 900 Ft	10	0	379 000	379 000
		Sajtoló berendezés visszaszerelése, újraindítása		alk	0 Ft	300 000 Ft	1	0	300 000	300 000
Összesen										2 850 000 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	PÓTMUNKÁK				PÓTMUNKÁK Műszaki ellenőr			
							Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
Csapadékesatorna építés														
Szlacsányi F. u. - Pentelényi J. u. között							Csapadékesatorna tervezése				Csapadékesatorna tervezése			
	K1	Tervezés, vízjogi létesítési engedély megszerzése - 3/18-78/2020. ikt.sz. MEGRENDELŐI LEVÉLBEN ELFOGADOTT ÁR							1 937 500					1 937 500

							Csapadékesatorna építése				Csapadékesatorna építése			
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás														
1	12-021-1.8-0000001	Új vezetékek geodéziai bemérése		m	0 Ft	353 Ft	573,95	0	202 604	202 604	573,95	0	202 604	202 604
2	12-021-1.8-0000010	Szakfelügyelet kérése		kt	0 Ft	493 123 Ft	1	0	493 123	493 123	1	0	493 123	493 123
5	13-001-1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú		m2	2 113 Ft	3 523 Ft	2296	4 851 448	8 088 808	12 940 256	2296	4 851 448	8 088 808	12 940 256
14 Víztelenítés														
8	14-003-1.2	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése vákuumkutatknál, kútépítés oblitással, 38,1-50,8 mm kútátmérővel, 7,00 m kútmélységig, középkitöltött talajban - szükség szerint		db	0 Ft	8 622 611 Ft	1	0	8 622 611	8 622 611	1	0	2 750 000	2 750 000
21 Irtás, föld- és sziklamunka														
10	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig		m3	0 Ft	1 438 Ft	1410	0	2 027 580	2 027 580	1410	0	2 027 580	2 027 580
12	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 közötti, 5,5 m mélységig		m3	0 Ft	2 564 Ft	312	0	799 968	799 968	312	0	799 968	799 968
13	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárrokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig		m3	0 Ft	5 072 Ft	1640	0	8 318 080	8 318 080	1640	0	7 110 944	7 110 944
16	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% (csőzónában vezeték felett és mellett)		m3	0 Ft	1 127 Ft	385	0	433 895	433 895	385	0	433 895	433 895
17	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (ágyazat)		m3	0 Ft	1 409 Ft	943	0	1 328 687	1 328 687	943	0	1 328 687	1 328 687

18	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (II. zóna)	m3	0 Ft	1 691 Ft	312	0	527 592	527 592	312	0	527 592	527 592
19	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	m3	0 Ft	493 Ft	1410	0	695 130	695 130	339	0	167 127	167 127
20	21-011-1.2.1-0000001	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt.	m3	5 636 Ft	8 453 Ft	339	1 910 604	2 865 567	4 776 171	339	1 910 604	2 865 567	4 776 171
21	21-011-7.2-0120231	Feltöltések csatorna cső és műtárgyak alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT.	m3	4 343 Ft	5 072 Ft	257	1 116 151	1 303 504	2 419 655	238	1 033 654	1 207 136	2 240 770
22	21-011-7.2-0120231	Homokos kavics munkarokba töm. nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vtg-ig	m3	4 343 Ft	5 072 Ft	1153	5 007 479	5 848 016	10 855 495	382	1 659 026	1 937 504	3 596 530
53 Közműcsatorna-építés													
3	53-000-4.4	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel	db	0 Ft	11 976 Ft	12	0	143 712	143 712	12	0	143 712	143 712
26	53-001-61.3.6-0136222	Magas terhelésű egyoldalon tokos polipropilén műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 315 mm REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO csatornacső, vagy azzal műszakilag egyenértékű csatornacső, DN 315 x 6000, Csz.: 170312	m	8 650 Ft	2 649 Ft	255,17	2 207 221	675 945	2 883 166	255,17	2 207 221	675 945	2 883 166
28	K12	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, d1000 kör alakú akna fenékelem	db	24 500 Ft	14 500 Ft	22	539 000	319 000	858 000	22	539 000	319 000	858 000
30	53-005-6.1.1-0641332	Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 80/50/9 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000271	db	13 976 Ft	8 841 Ft	44	614 944	389 004	1 003 948	44	614 944	389 004	1 003 948
32	53-005-8.2.2.1-0641312	Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-60 cm SW Umwelttechnik AK 80/40/62,5/9 cm akna küpelem, felső szűkítő, Cikkszám: 1000000282	db	10 201 Ft	14 512 Ft	22	224 422	319 264	543 686	22	224 422	319 264	543 686
35	53-007-1-0620020	Aknahágasó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy kőracélból Aknahágasó kőracélból 18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	db	1 169 Ft	3 438 Ft	110	128 590	378 180	506 770	108	127 421	374 742	502 163
36	53-007-5.3-0136881	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584	db	77 319 Ft	10 476 Ft	22	1 701 018	230 472	1 931 490	22	1 701 018	230 472	1 931 490
37	53-009-1.5	Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 80 cm	m	407 Ft	1 028 Ft	573,95	233 598	590 021	823 618	573,95	233 598	590 021	823 618

39	K14	Víznyelő rács 50x50		db	45 900 Ft	7 200 Ft	21	963 900	151 200	1 115 100	21	963 900	151 200	1 115 100			
40	K15	átm 200-as víznyelő bekötések		db	21 134 Ft	35 223 Ft	21	443 814	739 683	1 183 497	21	443 814	739 683	1 183 497			
41	K16	D45 elforgatható víznyelő		db	28 500 Ft	32 500 Ft	21	598 500	682 500	1 281 000	21	598 500	682 500	1 281 000			
42	53-008-2.2.1-0620030	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 200, vízzáró cementhabarcs		m2	465 Ft	3 325 Ft	115	53 475	382 375	435 850	115	53 475	382 375	435 850			
43	53-008-2.3.2-0620020	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 200, vízzáró cementhabarcs		m2	1 818 Ft	10 031 Ft	38	69 084	381 178	450 262	38	69 084	381 178	450 262			
44	53-001-61 3.7-0136224	DN 500 KD-Extra bordás csatornacső fektetése		m	31 900 Ft	4 800 Ft	318,78	10 169 082	1 530 144	11 699 226	318,78	10 169 082	1 530 144	11 699 226			
	K2	400-as ac vezeték keresztezés kiváltás; 150-es ac vezeték kiváltás	külön részletes ktyvetés														
	K3	300 göv idomokkal, szerelvényekkel	külön részletes ktyvetés														
Összesen										79 300 172 Ft				64 249 965 Ft			
Mindösszesen tervezéssel										81 237 672 Ft				66 187 465 Ft			

KÁROLYI S. ÚT - CSOBOGÓS U. KÖZÖTT TELJES PÁLYASZERKEZET

PÓTMUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
Utépítés I. ütem										
Bontás előkészítő munkák										
21 Irtás, föld- és sziklamunka										
1	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	135	db	0 Ft	70 446 Ft	218	0	15 357 228	15 357 228
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	1078,4	m3	0 Ft	6 200 Ft	1746	0	10 825 200	10 825 200
61 Utburkolatalap és makadámburkolat készítése										
6	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban, 50 cm vastagságban a lokális alapjavításoknál előíranyozva a teljes felület 20%-ában:	593,6	m3	0 Ft	6 087 Ft	1746	0	10 627 902	10 627 902
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése										
10	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	5936	m2	0 Ft	1 956 Ft	-4680	0	-9 154 080	-9 154 080
11	63-001-3.3	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1.0 cm vastagságban, 200 m ² -nél kisebb felületen	5936	m2	0 Ft	1 322 Ft	-4680	0	-6 186 960	-6 186 960
12	63-001-7.1.1-0750206	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	14,84	m3	103 133 Ft	50 721 Ft	-14,84	-1 530 494	-752 700	-2 283 193

KÁROLYI S. ÚT - CSOBOGÓS U. KÖZÖTT TELJES PÁLYASZERKEZET

PÓTMUNKÁK

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
	63-001-9.1-0120101	Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél szélesebb repedések esetén Nemes zúzottkő, NZ 0/4 (hézag kiöntés)	59,4	m	4 227 Ft	2 790 Ft	-59,4	-251 084	-165 726	-416 810
Bontás előkészítés I ütem összesen										18 769 287

Műpályamunkák I ütem

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
	Utás, föld- és sziklamunka									
	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., 10 cm vtg-ban	1043	m2	0 Ft	1 198 Ft	3637	0	4 357 126	4 357 126
	21-008-2.2.3-0000001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (lokális alapjavítások)	296,8	m3	0 Ft	2 043 Ft	873	0	1 783 539	1 783 539
	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása.	140,8	m3	0 Ft	10 215 Ft	363,7	0	3 715 196	3 715 196
	21-011-7.2-0120200	Talajjavító réteg készítése lokális alapjavításoknál: 25 cm vtg homokos kavics,	296,8	m3	9 848 Ft	2 959 Ft	873	8 597 304	2 583 207	11 180 511
	Burkolatalap és makadámburkolat készítése									
	61-011-1-0235001	Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL G 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekeresh: 100 m, sz: 0,9 m, Cikkszám: 222710-090	5936	m2	1 057 Ft	267 Ft	-4680	-4 946 760	-1 249 560	-6 196 320

KÁROLYI S. ÚT - CSOBOGÓS U. KÖZÖTT TELJES PÁLYASZERKEZET

PÓTMUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
9	61-005-1.1-0112010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32.5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal, 20 cm, C12/15-32-F1	237,4	m3	38 464 Ft	10 144 Ft	-237,4	-9 131 354	-2 408 186	-11 539 539
10	61-003-2.3-1710040	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-4 jelű keverékből, cement kötőanyagú talaj, (járdaépítés, útpálya szélesítésnél)	156,4	m3	19 443 Ft	5 917 Ft	1173,4	22 814 416	6 943 008	29 757 424
Alépitményi munkák I. ütem összesen										33 057 936
Felépitményi munkák										
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
63 Bitumenes alap és makadám burkolat készítése										
1	63-102-1.21.2.5-0750106	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő (F) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F) 25/55-65, AC22 kötő (F) 10/40-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel, 7 cm vtg	101,7	m3	129 480 Ft	43 676 Ft	226	29 262 480	9 870 776	39 133 256
Felépitményi munkák I ütem										39 133 256
Összesen										90 960 479 Ft

KÁROLYI S. ÚT - CSOBOGÓS U. KÖZÖTT 9 cm kötőréteg különbözet teljes pályaszerkezet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	ÖSSZESEN
Útépítés I. ütem							
Felépítményi munkák							
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
1	63-102- 1.21.2.5- 0750106	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő (F) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F) 25/55-65, AC22 kötő (F) 10/40-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel, 7 cm vtg	88,4	m3	129 480 Ft	43 676 Ft	15 313 917
Felépítményi munkák I ütem							15 313 917
Összesen							15 313 917 Ft

K3 / Vízkiváltás DN 300 ac

Horváth Mihály u. - Szőcs Bertalan u.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
12 Felváltási létesítmények									
1	12-021-1.8-0000001	12-021-1.8- Új nyomóvezetékek geodéziai bemérése	90	m	0 Ft	1 549 Ft	0 Ft	139 410 Ft	139 410 Ft
2	12-021-1.8-0000010	12-021-1.8- Szakfelügyelet kérése	1	klt	0 Ft	253 541 Ft	0 Ft	253 541 Ft	253 541 Ft
3	12-021-1.8-0000015	12-021-1.8- Közterület igénybevétel		klt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	12-021-1.8-0000100	12-021-1.8- Elkészült esővezeték nyomáspróbája	90	m	564 Ft	564 Ft	50 760 Ft	50 760 Ft	101 520 Ft
5	12-021-1.8-0000105	12-021-1.8- Csővezeték fertőtlenítése, öblítése	90	m	564 Ft	564 Ft	50 760 Ft	50 760 Ft	101 520 Ft
21 Irrás, föld- és sziklamunka (érvényesteljes pályaszerkezet esere esetén, részleges útépítés esetén a vízkiváltás burkolathelyreállítás változik! Szőcs Bertalan úti torkolati felújításon túli szakasz (Közvágóhíd u. 58 m + Szőcs Bertalan 7 m az útépítés határáig, onnan még 25 méter feltételezhetően eszerelendő)									
6	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	3	db	0 Ft	70 446 Ft	0 Ft	211 338 Ft	211 338 Ft
7	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20	m ³	0 Ft	6 200 Ft	0 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft
61 Útburkolatalap és makadám burkolat készítése									
8	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban, 50 cm vastagságban a lokális alapjavításoknál előíranyozva a teljes felület 20%-ában:	20	m ³	0 Ft	6 087 Ft	0 Ft	121 740 Ft	121 740 Ft
21 Irrás, föld- és sziklamunka									
9	21-004-5.1.1.1	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., 30 cm vtg-ban	40	m ²	0 Ft	2 480 Ft	0 Ft	99 200 Ft	99 200 Ft
10	21-008-2.2.3-0000001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (lokális alapjavítások)	10	m ³	0 Ft	2 043 Ft	0 Ft	20 430 Ft	20 430 Ft
11	21-011-7.2-0120200	Talajjavító réteg készítése lokális alapjavításoknál. 25 cm vtg homokos kavics.	10	m ³	9 848 Ft	2 959 Ft	98 480 Ft	29 590 Ft	128 070 Ft
61 Útburkolatalap és makadám burkolat készítése									
12	61-011-1-0235001	Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL G 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh: 100 m, sz:0,9 m, Cikkszám: 222710-090	50	m ²	1 057 Ft	267 Ft	52 850 Ft	13 350 Ft	66 200 Ft
13	61-005-1.1-0112010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, peremezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal, 20 cm, C12/15-32-F1	8,0	m ³	38 464 Ft	10 144 Ft	307 712 Ft	81 152 Ft	388 864 Ft
14	63-102-1.21.2.5-0750106	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenumulziós peremtevéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő (F) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F) 25/55-65, AC22 kötő (F) 10/40-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel, 7 cm vtg	3,5	m ³	129 480 Ft	43 676 Ft	453 180 Ft	152 866 Ft	606 046 Ft

K37 Vízellátás DN 300 ac

Horváth Mihály u. - Szöcs Bertalan u.

Sz. sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
15	63-102- 1.31.2.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 5 m szélességig, AC 11 (F) kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 (F) kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, F igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	3,0	m3	131 312 Ft	43 676 Ft	393 936 Ft	131 028 Ft	524 964 Ft
13 Dűcolás,	földpartmegtámasztás								
16	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dűcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dűcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	288	m2	4 227 Ft	3 523 Ft	1 217 376 Ft	1 014 624 Ft	2 232 000 Ft
14 Víztelenítés									
17	14-002- 2.2.3	Víztelenítés nyíltvíztartással, szükség szerint	0	óra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19 Költésglértések									
18	19-081- 11.1.2	Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vizminőség vizsgálat	1	db	0 Ft	112 714 Ft	0 Ft	112 714 Ft	112 714 Ft
21 Föld-, föld- és sziklamunka									
19	21-003- 6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	173	m3	0 Ft	1 438 Ft	0 Ft	248 774 Ft	248 774 Ft
20	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (II. zóna)	79	m3	0 Ft	5 072 Ft	0 Ft	400 688 Ft	400 688 Ft
21	21-003- 11.2.1- 0000001	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben (I. zóna)	32	m3	0 Ft	2 198 Ft	0 Ft	70 336 Ft	70 336 Ft
22	21-008- 2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% (csőzónában vezeték felett és mellett)	79	m3	0 Ft	2 113 Ft	0 Ft	166 927 Ft	166 927 Ft
23	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (ágyzat)	22	m3	0 Ft	2 395 Ft	0 Ft	52 690 Ft	52 690 Ft
24	21-008- 2.2.2- 0000001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (I. zóna)	32	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	90 144 Ft	90 144 Ft
25	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (II. zóna)	54	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	152 118 Ft	152 118 Ft
26	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	101	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	284 517 Ft	284 517 Ft
27	21-011-7.2- 0120231	Talajjavító, kiegyenlítő réteg beépítés vezeték alá mozgatóásával, kézi döngöléssel, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT.	22	m3	7 045 Ft	4 932 Ft	154 990 Ft	108 504 Ft	263 494 Ft
28	21-011- 1.2.1- 0000001	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt.	101	m3	5 636 Ft	8 453 Ft	569 236 Ft	835 753 Ft	1 422 989 Ft
29	21-011-7.2- 0120231	Homokos kavics munkaárókba töm. nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vtg-ig	79	m3	7 045 Ft	2 817 Ft	556 555 Ft	222 543 Ft	779 098 Ft
34 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése									
30	K17	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 315 mm 315 KPE, PE100, P-16 vízvezeték építési idomokkal, szerelvényekkel	90	m	45 242 Ft	9 286 Ft	4 071 780 Ft	835 740 Ft	4 907 520 Ft
Horváth Mihály u. - Szöcs Bertalan u.							7 977 615 Ft	6 093 237 Ft	14 070 852 Ft

K2 / Vízkiváltás DN 400 ac és DN 150 ac

Horváth Mihály u. csp.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
12 Felvonulási létesítmények									
1	12-021-1.8- 0000001	Új nyomóvezetékek geodéziai bemérése	22	m	0 Ft	1 549 Ft	0 Ft	34 078 Ft	34 078 Ft
2	12-021-1.8- 0000010	Szakfelügyelet kérése	1	klt	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
3	12-021-1.8- 0000015	Közterület igénybevétel		klt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	12-021-1.8- 0000100	Elkészült csővezeték nyomáspróbája	22	m	564 Ft	564 Ft	12 408 Ft	12 408 Ft	24 816 Ft
5	12-021-1.8- 0000105	Csővezeték fertőtlenítése, öblítése	22	m	564 Ft	564 Ft	12 408 Ft	12 408 Ft	24 816 Ft
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás									
6	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	45,0	m2	4 227 Ft	3 523 Ft	190 215 Ft	158 535 Ft	348 750 Ft
14 Víztelenítés									
7	14-002- 2.2.3	Víztelenítés nyíltvíztartással, szükség szerint	120	óra	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
19 Költségtérítések									
8	19-081- 11.1.2	Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat	2	db	0 Ft	112 714 Ft	0 Ft	225 428 Ft	225 428 Ft
21 Írtás, föld- és sziklamunka									

9	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmü nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	99,0	m3	0 Ft	1 438 Ft	0 Ft	142 362 Ft	142 362 Ft
10	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (II. zóna)	38,9	m3	0 Ft	5 072 Ft	0 Ft	197 233 Ft	197 233 Ft
11	21-003-11.2.1-0000001	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben (I. zóna)	36,0	m3	0 Ft	2 198 Ft	0 Ft	79 128 Ft	79 128 Ft
12	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% (csőzónában vezeték felett és mellett)	38,9	m3	0 Ft	2 113 Ft	0 Ft	82 167 Ft	82 167 Ft
13	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (ágyazat)	9,0	m3	0 Ft	2 395 Ft	0 Ft	21 555 Ft	21 555 Ft
14	21-008-2.2.2-0000001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (I. zóna)	36,0	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	101 412 Ft	101 412 Ft
15	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (II. zóna)	54	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	152 118 Ft	152 118 Ft
16	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	47,9	m3	0 Ft	2 817 Ft	0 Ft	134 896 Ft	134 896 Ft
17	21-011-7.2-0120231	Talajjavító, kicgyenlítő réteg beépítés vezeték alá mozgatásával, kézi döngöléssel, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT,	9,0	m3	7 045 Ft	4 932 Ft	63 405 Ft	44 388 Ft	107 793 Ft

Ny

18	21-011- 1.2.1- 0000001	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt.	47,9	m3	5 636 Ft	8 453 Ft	269 889 Ft	404 785 Ft	674 674 Ft
19	21-011-7.2- 0120231	Homokos kavics munkaárakba töm. nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vtg-ig	38,9	m3	7 045 Ft	2 817 Ft	273 956 Ft	109 543 Ft	383 499 Ft
54 Közműcsövezetékek és -szerelvények szerelése									
20	K18	DN 400 mm GÖV P-16 vízvezeték építése idomokkal, szerelvényekkel	10	m	259 866 Ft	143 923 Ft	2 598 660 Ft	1 439 230 Ft	4 037 890 Ft
21	K19	DN 300 mm GÖV P-16 vízvezeték építése idomokkal, szerelvényekkel	6	m	189 899 Ft	86 385 Ft	1 139 394 Ft	518 310 Ft	1 657 704 Ft
22	K20	DN 160 mm GÖV P-16 vízvezeték építése idomokkal, szerelvényekkel	10	m	105 820 Ft	63 700 Ft	1 058 200 Ft	637 000 Ft	1 695 200 Ft
Horváth Mihály u. csp.							5 618 535 Ft	5 356 984 Ft	10 975 519 Ft

Megjegyzés: teljes pályaszerkezet csere esetén nincs többlet burkolatbontás a csomópont kiváltására vonatkozóan, részleges útépités esetén a kapcsolódó burkolathelyreállítás (kopóréteg kivételével) költségével emelkedik a munkanem ára!

FV Zrt. Tűzcsapok, bekötések

						PÓTMUNKÁK				
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár (AJÁNLATI)	Díj egységár (AJÁNLATI)	Menny.	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
		Terven nem szereplő bekötés átépítések								
K4		Ivóvíz vezeték, DN32 házibekötés		db			2	126 803 Ft	67 628 Ft	388 862
K5		Mogyoród útja 42-44. bekötés tervtől eltérő, Vízművek által előírt leágazás kiépítés		db			1	190 205 Ft	91 580 Ft	281 785
82-021-11.1 0420072		Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80		db	535 391 Ft	380 409 Ft	2	1 070 782	760 818	1 831 600
Összesen										2 502 247 Ft

NSK

Szerződés száma: 462/2020 Ügyiratszám: Témafelelős: Jegyzői Iroda
 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
 (1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.)
 adószáma: 15735784-2-42
 ÁHTI azonosító: 745345
 számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005
 képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester,

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.)
 adószám: 24857538-2-44
 cégjegyzékszám: 01-10-048017
 számlaszám: 11794008-24015053
 képviseli: Sal László vezérigazgató,

mint az AHÍD-PENTA CSATORNA KONZORCIUM közös ajánlattevő vezető tagja
 (továbbiakban: Vállalkozó1)

és a

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
 adószám: 10452556-2-44
 cégjegyzékszám: 13-09-079473
 számlaszám: 11704007-20250939
 képviseli: Nagy Gábor Lajos ügyvezető igazgató,

mint az AHÍD-PENTA CSATORNA KONZORCIUM közös ajánlattevő társult tagja
 (továbbiakban: Vállalkozó2, Vállalkozó1 és Vállalkozó2 a továbbiakban együtt: Vállalkozó,
 Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a Budapest XV. kerületi Szilas-patak Menti
 Szennyvíz főgyűjtő csatorna I. ütemének kivitelezésére 2019. október 9-én, 491/2019.
 számon létrejött Átalányáras Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban Szerződés), valamint a
 Szerződés 341/2020. sz. 2020. június 6-i módosításának (a továbbiakban: Szerződés
 módosítás) közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában az alulírott helyen és
 időben, az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződés 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés 1. pontjában szereplő munkáknak a teljes
 műszaki tartalomra vonatkozó ellenértékét a Szerződésben meghatározott átadási
 határidőre:

	1.393.981.858	Ft	vállalkozói díj
+	59.928.257	Ft	tartalékkeret
<hr/>			

Összesen: **1.453.910.115** Ft

azaz Egymilliárd-négyszázötvenhárommillió-kilencszázszáztízezer-száztizenöt forint.

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

2. A Szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: **2021. június 9.** Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § (1) bekezdésére - előteljesítést elfogad.

3. A Szerződés 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Vállalkozó (közös ajánlattétel és erre irányuló igény esetén Vállalkozók külön-külön) - az előlegrészletétől - Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv alapján 5 (öt) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla kiállítására jogosult Megrendelő teljesítés igazolás aláírására jogosult képviselője által aláírt teljesítés igazolás kézhezvételét követően az alábbiak szerint:

- 1. részszámla 20 %-os készütségi foknál a nettó vállalkozói díj 20%-áról, 239.713.027 Ft-ról,
- 2. részszámla 40 %-os készütségi foknál a nettó vállalkozói díj 20%-áról, 239.713.027 Ft-ról,
- 3. részszámla 60 %-os készütségi foknál a nettó vállalkozói díj 20%-áról, 239.713.027 Ft-ról,
- 4. részszámla 70 %-os készütségi foknál a nettó vállalkozói díj 10%-áról, 119.856.513 Ft-ról,
- 5. részszámla 80 %-os készütségi foknál a nettó vállalkozói díj 10%-áról, 119.856.513 Ft-ról,

A végszámla a Megrendelő műszaki ellenőre által kibocsátott szakmai teljesítésigazolás kiállítását követően, a munka teljes körű, a Szerződés 3. pontjában rögzített határidőre történő befejezését, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását, és a leendő üzemeltető - (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt és Budapest Közút Zrt) - által üzemeltetésre alkalmassá történő minősítését követően állítható ki. A végszámla összege az A-Híd Zrt. részére 2019. október 29-én kifizetett előleg összegének, 29.464.128 Ft-nak a beszámításával, **405.309.111 Ft.**

4. Jelen szerződés módosítás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

5. Jelen szerződés módosítás 3 számozott oldalból áll, melyet Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020.

Budapest, 2020.

.....
Megrendelő
Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat
képviselője
Cserdiné Németh Angéla polgármester

.....
Vállalkozó1
A-Híd Zrt.
képviselője
Sal László vezérigazgató

Budapest, 2020.

.....
Vállalkozó2
Penta Kft.
képviselésében
Nagy Gábor Lajos ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020.

.....
Dr. Filipisz Andrea
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2020.

.....
Hórich Szilvia
Közgazdasági Főosztályvezető

Kapják: Vállalkozó (2 pld.)
Közgazdasági Főosztály
Városgazdálkodási Főosztály
Jegyzői Iroda (2 pld.)

346/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bp. XV. **Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe** a szerződés kötéstől számított **10 év futamidőre** a 2/96-94/2018. iktatószámú előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti feltételekkel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §*)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

347/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul** az önkormányzat a költségvetési bevételeit, ezen belül **elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel**, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §*)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

348/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja**, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §*)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

349/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a "Magyarország gazdasági stabilitásáról" szóló 2011. CXCV. törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §*)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

350/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon**, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

351/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a "Magyarország gazdasági stabilitásáról" szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

352/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felhatalmazza a polgármestert a fenti hatályba léptető feltételt tartalmazó záradékkal ellátott hitelszerződés aláírására, és felkéri, hogy az aláírt szerződést az aláírást követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásul a Képviselő-testületnek mutassa be. Felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/C. §-a és a végrehajtására kiadott az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései szerinti Kormány hozzájárulása iránti kérelmet nyújtsa be a MÁK útján a Kormány felé.**

Felelős: polgármester


Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

2018. július 31. (aláírásra)

2018. augusztus 31. (a kérelem benyújtására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 4 tartózkodás)



456/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **330/2019. (VI.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.198.565.133 Ft+áfa** (a fordított adózás szabályai szerint) **előirányzatot biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:**

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2021. év: 179.784.770 Ft +áfa (fordított adózás) összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésébe.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk. rendeletének I. módosítása,
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

457/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez a mélyépítési műszaki ellenőrzésre 14.900.000 Ft + Áfa, a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez szükséges beruházás-bonyolítói feladatok ellátására 14.300.000 Ft +Áfa, mindösszesen 29.200.000 Ft + áfa előirányzatot biztosít a 2019-2021. években az alábbiak szerint:**

a) az Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:

- 2019. évben: 745.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.175.000 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 3.980.000 Ft + áfa összeget;

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:


- 2019. évben: 715.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.861.190 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 2.723.810 Ft + áfa összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésébe."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk.
rendeletének I. módosítása,
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a)
(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)



2018. JÚLIUS 19.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

célhitel igénybevételéhez

amely létrejött egyrészről

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: **Budapesti Régió Nádor Utcai Kereskedelmi Banki Centrum** (levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 6.) (a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**)

másrészről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3., törzsszám: 745345 adószám: 15735784-2-42) képviseletében Németh Angéla polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester (a továbbiakban: **Ügyfél**),

(az OTP Bank Nyrt. és az Ügyfél a szerződés alkalmazásában együttesen: **a Felek**)

között az alábbi feltételekkel:

1.

- Az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél részére:

500.000.000-Ft,
azaz ötszázmillió forint

összegben kölcsönt tart rendelkezésre, melynek terhére az Ügyfél által benyújtott kollaúdált számlák alapján, a folyósítási feltételekben foglaltaknak megfelelő összegben kölcsönt folyósít.

2.

A kölcsön célja:

Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése és kapcsolódó beruházások finanszírozása. (I. ütem)

Az Ügyfél a kölcsönt csak e célra használhatja fel.

Az Ügyfél által választott finanszírozási technikához igazodva eseti kollaúdált számlát, illetve a kölcsön rendeltetészerű felhasználásának ellenőrzése céljából a munka befejezését követően a munka elvégzését igazoló átadási jegyzőkönyvet az OTP Bank Nyrt.-hez be kell nyújtani.

3.

A kölcsön rendelkezésre tartásának vagy igénybevételének határideje:

Rendelkezésre tartás időtartama	Összege
Szerződéskötéstől – 2020-09-29-ig	500.000.000 Ft

Hatálybalépési feltétel:

Jelen, új adósságot keletkeztető éven túli ügylethez kapcsolódó kormányengedély rendelkezésre állása a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv. (10. § (1), (3) bekezdés) rendelkezésének megfelelően.

Folyósítási feltételek:

3.1.) Első folyósításhoz az OTP Bank Nyrt részére benyújtandó dokumentumok:

- a) Ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a beruházásokkal kapcsolatos ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
- b) Az ÖNEGM rendszerben rögzített hitelkérelem dokumentumainak benyújtása.
- c) A beruházások költség-forrás összetételének bemutatása
- d) Az Ügyfél által benyújtott kérelemben szereplő költség-forrás összetétel szerint biztosított hitel összege nem lehet nagyobb, mint a kormány engedély szerinti bruttó forrásigény. A vonatkozó kormányengedélyben az adott évre meghatározott törlesztési kötelezettséget a megkötésre kerülő kölcsönszerződésben szereplő ütemezés egyik évben sem haladhatja meg.
- e) A beruházáshoz szükséges esetleges engedélyek benyújtása.

3.2.) Minden folyósítás feltétele:

- a.) Cégszerűen aláírt lehívó levél benyújtása, melyben a lehívni kért Kölcsön összege legalább 1.000.000,-Ft.
- b.) A hitel folyósítása a folyósítás értéknapja előtt legalább 2 banki munkanappal benyújtott, az Ügyfél nevére szóló, kollaúdált, műszaki ellenőr által igazolt (amennyiben a közreműködése szükséges) számlák, vagy a számvitelről szóló Sztv. 166§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján történhet. forrásarányosan, vagy a saját erő felhasználását követően benyújtott számla teljes összegéig.
- c.) Számlákhoz kapcsolódó tervezési, kivitelezői és műszaki lebonyolítói, támogatási és egyéb szerződések, megállapodások OTP Bank Nyrt-hez történő folyamatos benyújtása. Az egyéb dokumentumok körét a benyújtott számla típusától függően az OTP Bank Nyrt Budapesti Régió Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centruma egyedileg is meghatározhatja.
- d.) A hitel folyósítása az Ügyfél által benyújtott forrásösszetételnek megfelelően a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret erejéig forrásarányosan, vagy a saját erő dokumentált felhasználását követően a benyújtott számla bruttó összegének 100%-a erejéig történhet.
- e) Forrásarányos folyósítás esetén a saját erő az Ügyfél pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.

f) Pénzügyileg teljesített számla, számviteli bizonylat benyújtása esetén a számla mellékleteként csatolandó a számla kiegyenlítését dokumentáló banki/pénztári bizonylat másolata.

g) Pénzügyileg még nem teljesített számlák, számviteli bizonylatok esetén az Ügyfél a számlával, bizonylatokkal egyidejűleg köteles benyújtani a számla kiállítója felé a számla, számviteli bizonylat teljes összegéről rendelkező átutalási megbízást.

h) Folyósítás történhet előleghozzájárulásra is, illetve hitelkérelem benyújtása előtt a beruházással kapcsolatosan keletkezett számlákra is.

4.

A kölcsön végső lejárat: 2028.06.30

A kölcsön visszafizetése - jelen szerződésben foglalt megállapodás szerint - egy összegben, vagy részletekben esedékes.

- Részletekben történő visszafizetés esetén az OTP Bank Nyrt. és az Ügyfél a törlesztés ütemét az alábbiak szerint állapítják meg:

2020. szeptember 30. napjától 2028. június 30. napjáig minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján összesen 32 alkalommal **15.625.000,-Ft** összeg esedékes.

5.

Az Ügyfélnek jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt visszafizetni.

Az Ügyfél az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Ügyfél az előtörlesztés után fennmaradó kölcsöntartozását jelen szerződéstől eltérő módon kívánja törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak módosítása az OTP Bank Nyrt. és az Ügyfél közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik.

Az Ügyfél részére a szerződésmódosításért az OTP Bank Nyrt. díjat nem számít fel.

6.

Az Ügyfél a kölcsön igénybevételi lehetőségének megnyílásától (rendelkezésre tartási idő első napjától) a kölcsön folyósításáig a rendelkezésre tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot, a folyósított kölcsön után a kölcsön folyósítása napjától a visszafizetés előtti napig kamatot és kezelési költséget tartozik fizetni, melyek a hiteldíj részei.

A rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra

Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat) + kamatfelár összegével:

Típus: változó

Kamatbázis: **3 havi BUBOR**

Kamatfelár: **0,95%**

Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.

A kezelési költség: nem kerül felszámításra

Egyéb díjtétel: nem kerül felszámításra

6.1.

A kamat megállapítása és átárazása:

Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét a naptári negyedév utolsó banki munkanapján állapítja meg (Kamatláb-megállapítási Nap). Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét első alkalommal a rendelkezésre tartási időszak megnyílásának naptári hónapját megelőző Kamatláb-megállapítási Napot megelőző második banki munkanapon (Első Kamatlábjegyzési Nap) jegyzett, ezt követően a Kamatláb-megállapítási Napot megelőző második banki munkanapon (További Kamatlábjegyzési Napok) jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított kamatot első alkalommal a folyósítás napjától, azt követően a Kamatláb-megállapítási Naptól kezdődően a következő Kamatláb-megállapítási Napig számítja fel. Az Első Kamatlábjegyzési Nap és a További Kamatlábjegyzési Napok bármelyike Kamatlábjegyzési Nap.

Jelen szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkor kamatperiódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamat megállapítás napján budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén.

7.

A kamat

- a naptári negyedév utolsó banki munkanapján,
- illetve a Hitel lejáratakor esedékes.

Az Ügyfél felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t arra, hogy a kölcsön és járulékai esedékes törlesztő részletével a Fizetési számláját az előnyösen rangsorolt tételek után, de minden más megbízás teljesítése előtt megterhelje. Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy a Fizetési számlán a szükséges fedezet az esedékesség napján rendelkezésre álljon.

Az Ügyfél visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Ügyfél Fizetési Számlájára átvezesse.

8.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tőketartozás után a késedelem idejére a 6. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

A lejárt hiteldíj összege után késedelem idejére a 6. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

9.

Az OTP Bank Nyrt. jelen szerződés fennállása alatt jogosult a jelen szerződés kamatát, díjakat, költségét, valamint a szerződés egyéb feltételeit – a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatokat és a díjhirdetményt is - egyoldalúan módosítani, ha

- (a) a felek szerződés hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó (ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi) jogszabály,

közjogi szervezetszabályozó eszköz, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése,

- (b) az OTP Bank Nyrt. tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy az OTP Bank Nyrt.-re kötelező egyéb szabályozók megváltozása, az OTP Bank Nyrt. közteher- (pl. adó, illeték-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- (c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzügyi forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzügyi kamatlábak változása, a nemzetközi és hazai pénzügyi devizakamatok mértéke, a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Banknál lekötött ügyfélbetétek kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, a számlavezetés költségeinek változása, az önkormányzati hitelek kockázatának változása, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő egyéb költségek változása,
- (d) Piacösszeomlás következik be. Piacösszeomlás az, ha (i) a kamatbázis meghatározása nem lehetséges, mert a kamatlábjegyzési napon a kamatidőszakra vonatkozóan a kamatbázis nem áll rendelkezésre; vagy (ii) az OTP Bank Nyrt. véleménye szerint a kölcsönnek megfelelő forrás számára nem elérhető az adott bankközi piacon arra vonatkozóan, hogy a kölcsönt refinanszírozza a kamatidőszak alatt.
- (e) az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek – a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő – ideértve az ügyfél hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint az Ügyfélnek nyújtott termék kockázati tényezőinek, az OTP Bank Nyrt. kockázati kamatfelárának, az Ügyfél kockázatának változása, amelyet az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzete, illetve a banki pénzforgalmának nagysága, összetétele és ezek változása alapján állapít meg,
- (f) a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok hatálya alá tartozó új szolgáltatások, ügyletek bevezetése, az Ügyfél részére történő elérhetővé tétele, ezek megszűnése vagy az Ügyfél részére történő elérhetetlenné válása, vagy
- (g) az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet feltételeinek a teljesítésében közreműködő személy (ideértve az ügylet refinanszírozásában részt vevő személyt is) általi megváltoztatása,

a módosítást indokolják.

10.

Díj és költség automatikus módosulása

A jelen szerződés alapján felszámított díj, költség (kivéve ügyleti kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, szerződésmódosítási díj) automatikus módosulásának esetei a következők:

- i) A jelen szerződés alapján felszámított díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is – minden évben a Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutódja, illetve a feladatát ellátó személy) által közzétett inflációs ráta mértékével nőnek a közzétételt követő hónap 15. napjától.
- ii) Az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén nőnek az OTP Bank Nyrt. által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi alkalmazás időpontjától.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és költségváltozástól eltérően az Ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni.

11.

A módosítás tartalma

Módosításnak minősül a jelen szerződés bármely rendelkezésének módosítása, a szerződés új rendelkezésekkel történő kiegészítése, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése vagy a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok, illetve a díjhirdetmény teljes egészének hatályon kívül helyezése és új üzletszabályzatok, illetve díjhirdetmény bevezetése. Az OTP Bank Nyrt. az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a Hpt.-ben (ahogy az alább meghatározásra került) meghatározott keretek között gyakorolhatja.

12.

A módosítás közlése

A jelen szerződés Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról (módosulásáról) az OTP Bank Nyrt. a módosítás (módosulás) hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. A jelen szerződés Ügyfél számára kedvező módosításáról (módosulásáról) a módosítás hatálybalépésének napján, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az Ügyfelet a szerződés módosításáról (módosulásáról) postai úton vagy elektronikus úton értesíteni.

13.

Az Ügyfél módosítással kapcsolatos jogai

Hirdetményi értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közzétételtől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Postai vagy elektronikus úton történő értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az OTP Bank Nyrt. a szerződés módosításáról (módosulásáról) (i) hirdetményi és (ii) postai vagy elektronikus úton is értesíti az Ügyfelet, akkor a hirdetményi értesítés szabályai az irányadók.

Amennyiben az Ügyfél a szerződés módosítása (módosulása) következtében a továbbiakban nem kívánja az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásait igénybe venni, úgy jogosult a szerződést – az önkéntes, teljes előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint – 15 (tizenöt) napos határidővel írásban felmondani.

14.

Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés 7., 20. pontban foglaltak megszegése, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:387. §-ában rögzített esetekben jogosult - akár azonnali hatállyal is - a szerződést felmondani, a Kölcsönt azonnal egy összegben esedékessé tenni, a folyósítást felfüggeszteni, illetve megtagadni.

15.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt), a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos – a 2014. március 15-től megkötött szerződésekre – vonatkozó Általános Üzletszabályzatában, Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatában és a Pénzforgalmi Szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában és Hirdetményeiben (a továbbiakban együttesen: **Általános Szerződési Feltételek**) foglaltak az irányadók.

16.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

17.

Amennyiben a jelen szerződésben megjelölt bármelyik határnap olyan napra esik, amely nem munkanap, illetőleg az OTP Bank Nyrt.-nél nem banki nap, a határnap az azt követő első banki nap.

18.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. által az Ügyfél részére az alább megjelölt, illetve általa a jelen szerződés aláírását követően írásban bejelentett címre küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket vele közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, még ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem is volt azon a napon, amelyen az első postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az OTP Bank Nyrt. részére visszaküldte.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

elektronikus értesítési cím: horich.szilvia@bpxv.hu

19.

Jogi biztosítékok:

A hitel fedezete:

- az Ügyfél futamidő alatti költségvetéseinek saját bevételei (helyi adók és egyéb saját bevételek).

20. Egyéb kikötések

20.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy fizetési számlát, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számlát más számlavezetőnél kizárólag az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult nyitni.

20.2.

Ügyfél a jelen szerződés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben megjelölt, kötelezően sorbaállítandó fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett körben a lejárt Kölcsön és annak járulékaival az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél és más pénzügyi intézménynél vagy Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számláját (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) jogosult megterhelni, illetve követelését felhatalmazó levélen alapuló beszedés útján érvényesíteni.

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15515005sz. fizetési számláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számláját jelen szerződésből eredő tartozásának maradéktalan visszafizetéséig köteles fenntartani és teljes pénzforgalmát ezen számlán bonyolítani.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom ezen számla és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén a más számlavezetőnél vezetett fizetési számláján, a helyi adó fogadására szolgáló számláin az OTP Bank Nyrt.-vel óvadéki szerződést, valamint a másik számlavezetővel és az OTP Bank Nyrt.-vel háromoldalú megállapodást köt a másik számlavezetővel megkötött számlaszerződés aláírását követő 15 napon belül. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az esetleges jövőbeli pénzforgalmi szolgáltatójánál a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerinti felhatalmazó levélben bejelenti az OTP Bank Nyrt. felhatalmazó levélen alapuló beszedésre való jogosultságát, továbbá a más pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt felhatalmazó levelet az OTP Bank Nyrt.-nek átadja. E kötelezettségének az Ügyfél a jelen szerződés megkötését követően esetlegesen – a szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – megnyitott fizetési számlák esetében az azokra vonatkozó számlaszerződés hatálybalépését követő 10 napon belül köteles eleget tenni. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Ügyfél a felhatalmazást kizárólag az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

Az OTP Bank Nyrt-t a jelen pont alapján megillető beszedési megbízáshoz való jog, illetve az Ügyfél bejelentési kötelezettsége a tartozás összes elemének maradéktalan megfizetéséig áll fenn.

20.3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy bármely az OTP Bank Nyrt.-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történő, kölcsön- vagy hitelszerződés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésű szerződés megkötéséről az OTP Bank Nyrt-t előzetesen írásban értesíti. Ilyen szerződésnek minősül különösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy szempontjából az Ügyféllel szembeni, a

hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás.

20.4. Az Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt. részére haladéktalanul bejelenteni valamennyi, jelen szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett bármely kedvezőtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal felmondani.

20.5. **Pari Passu**

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig az OTP Bank Nyrt. követelése legalább azonosan rangsorolódnak az egyéb, már meglévő és jövőben megkötendő nem biztosított, valamint nem alárendelt hitelezői igényekkel, kivéve azokat, amelyeket jogszabály értelmében előnyben kell részesíteni.

20.6. **Terhelési tilalom (Negative Pledge)**

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerződésben a jelen szerződést biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg írásban felajánlja. Kivétel a fentiek alól a jogszabályi előírás alapján alapított teher, vagy bármilyen formájú biztosíték.

20.7. **Szerződésszegés más szerződésekben (Cross Default)**

20.7.1. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben az Ügyfél (i) a közte és az OTP Bank Nyrt. között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja között létrejött bármely szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el, továbbá (iii) az Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-től eltérő és a Bankcsoportba nem tartozó, Hpt. szerinti pénzügyi intézménnyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el.

20.7.2. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-n, a Bankcsoport tagjain és Hpt. szerinti pénzügyi intézményen kívüli személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségei alapján az esedékességet követő 60 naptári napot meghaladóan nem teljesített tartozása áll fenn, és ennek összege a 5.000.000 Ft-ot meghaladja, vagy egyéb, Ügyféllel szemben pénzügyi követelést keletkeztető szerződésszegést követ el.

20.7.3. Jelen 20.7. pont alkalmazásában a Bankcsoport jelenti azon vállalkozások összességét, amelyet az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leányvállalata a Hpt. szerint ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonyal rendelkezik.

20.8. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásakor, továbbá kölcsön folyósításakor, valamint jelen szerződés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerződésből eredő tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő megfizetéséig a következő nyilatkozatokat és kötelezettség-vállalásokat teszi:

20.8.1. Kijelenti, hogy a vonatkozásában nem áll fenn olyan tartozás, (i) amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály) mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget akár a hitelező, akár a helyi önkormányzat számára vagy (ii) amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye.

20.8.2. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t, amennyiben (i) olyan tartozása keletkezik, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály) mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget akár a hitelező, akár az Ügyfél számára vagy (ii) olyan tartozása keletkezik, amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye.

20.8.3 Kijelenti, hogy ellene nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, választottbírói, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás, amelynek az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint hátrányos hatása lehet az Ügyfél azon képességére, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse.

20.8.4. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t arról, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, vagy zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre jogosult.

20.8.5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti kölcsön és járulékai megfizetését az önkormányzat éves költségvetésébe betervezi.

20.8.6. Kötelezettséget vállal arra, hogy évközi beszámolóit, zárszámadási, költségvetési rendeleteit és ezek módosításait a kapcsolódó mellékletekkel és a Magyar Államkincstár részére készülő űrlapokkal együtt a képviselő-testületi/közgyűlési jóváhagyást követő 5 napon belül az OTP Bank Nyrt. részére benyújtja, a gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat az OTP Bank Nyrt. kérésére haladéktalanul megadja.

20.8.7. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződésben megjelölt hitelcélok finanszírozására állami támogatást, vagy egyéb pályázati forrást igényel és kap, erről a támogatási szerződés megkötésével az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztatja annak érdekében, hogy az új forrásösszetételhez kapcsolódóan a szerződés módosításra kerülhessen az új finanszírozási arányok megjelölésével.

20.8.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás elmaradása miatti esetleges túlf finanszírozás költségeit és következményeit köteles viselni.

20.8.9. Ügyfél vállalja, hogy bármely utófinanszírozás keretében utalt támogatást annak beérkezését követően haladéktalanul a hitel törlesztésére fordítja.

20.8.10. Ügyfél vállalja, hogy a beruházás során felmerülő többletköltséget saját erőből biztosítja.

20.8.11. Ügyfél vállalja, hogy negyedévente benyújtja negyedéves beszámolóját (amennyiben készül) negyedéves KGR-es adatszolgáltatását, valamint korosított szállító-vevő kimutatását.

20.8.12. Az Ügyfél a beruházások célonkénti befejezését követő 30 napon belül benyújtja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet az OTP Bank Nyrt. részére.

21.

Az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása nélkül az Ügyfél a jelen szerződésből eredő jogait másra nem engedélyezheti, egyéb módon nem terhelheti meg, e tilalomba ütköző rendelkezés nem teremt lehetőséget jelen szerződés felmondására, mely azonban nem érinti az Ügyfél felelősségét az engedélyezést (jogát ruházást) kizáró kikötés megszegéséért.

22.

Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.


A Felek a jelen szerződést, az abban foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá

A jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült, amelyből 2 db eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott az Ügyfél részére, aki ezt aláírásával elismeri.

OTP BANK Nyrt.

Kelt: Budapest, 2018. július 19.

Budapesti Régió
Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum V. Nádor u. 6.



Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Németh Angéla
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester



OTP Bank Nyrt.
Budapesti Régió
Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum
Kocsis Szilvia Péter Barbara
vállalati értékesítési vezető senior tanácsadó

Ellenjegyzem
Budapest, 2018. július 19.


dr. Lamperth Mónika
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem
Budapest, 2018. július 19.


Hórich Szilvia
közgazdasági főosztályvezető

LEHÍVÓLEVÉL

A lehívó önkormányzata (Ügyfél):
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (székhely:
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)

Fizetési Számlaszáma: 11784009-15515005

Az OTP Bank Nyrt.-vel 2018. július 19. napján megkötött 500.000.000 Ft összegű kölcsönszerződés alapján jelen levelünkkel, a hivatkozott szerződésben foglalt feltételek mellett, az abban foglalt kölcsön terhére lehívunk

..... Ft.

azaz

..... Ft
összegű kölcsönt év hó .. napján a Fizetési Számlára történő folyósítással.

Kelt:

.....
Önkormányzat cégszerű aláírása

11/01/05

OTR BANK

